Demande prolongation Maromme Ad Ap

Etablissement	Année de construction	N° S.D.I.S.	Bâtiments	Adresse	Effectif	Type	Surface	Cat.	2021	2022	2023	2024	2025	Commentaire	AT réalisé par un BE expert (Acceo) ou par la ville de Maromme	Taux de pourcentage action en place dans les ERP: Visuel	Auditif	Mental	Physique	Pourcentage de réalisation d'accessibilité	PV ou cerfa
									Montant et fin prévisionnel des travaux	Montant et fin prévisionnel des travaux	Montant et fin prévisionnel des travaux	Montant et fin prévisionnel des travaux									
1	1954	31003	Groupe scolaire T. Delbos élémentaire	Rue de Binche	470	R-N	3300	3ème		112 500 €	REPORT 2023			Incident suite chute plafond, école délocalisé le temps des travaux des reprises de la structure = retards sur les travaux prévisionnel AT 76410 22 00001 pour ascenseur - préaux AT 76410 19 00003 halte garderie demande de dérogation pour le r+2	Ascenseur par Acceo Adap de l'ensemble de ERP par la ville	70	100	90	80	85	
			Groupe scolaire T. Delbos maternelle				1200	3ème			29 800 €				Ville de Maromme	70	100	90	90	88	
2	1959	30614	École primaire G. Flaubert	Place ST Just	227	R	2000	3ème			202 230 €	Anticipation 2023		AT en instruction pour l'accessibilité et pose d'un ascenseur en 2022	Ascenseur par Acceo Adap de l'ensemble de ERP par la ville	70	100	90	60	80	
3	1963	32087	École primaire J. Ferry	Route de Duclair		R-N	2200	3ème			REPORT 2024	253 990 €		AT 76410 18 00003 mise en conformité demande de dérogation sur le R-1	Ascenseur par Acceo Adap de l'ensemble de ERP par la ville	70	100	90	60	80	
4	1976	32085	École Maternelle R. Desnos	Rue de Belges	105	R	1200	4ème				14 680 €			Ville de Maromme	90	100	90	85	91	
5	1961	31009	École Maternelle L. Delarue-Mardrus	Rue de la Marne	164	R	1400	4ème				REPORT 2025	11 680 €		Ville de Maromme	90	100	90	85	91	
6	1973	30615	École Maternelle P. Fort	2 Allée des Petites Frimousses	97	R	1100	5ème		REPORT 2025			28 500 €	Demande de dérogation pour entrée de la cours	Ville de Maromme	90	100	90	95	94	
7	1850/1990	30043	Conservatoire de Musique	14 Rue de la République	120	R	700	5ème		REPORT 2023	26 840 €			AT 76410 20 00004 SAS demande de dérogation pour le R+1 et le R+2	Ville de Maromme	80	95	90	85	88	
8	1987	30611	Bibliothèque Boccace	Parc SIGNA		L	320	5ème			22 690 €				Accéo	80	100	90	80	88	
9	2001		Espace culturel BEAUMARCHAIS	11 rue de la République	820	L - N	2051	2ème	3 700 €	REPORT 2022				travaux réalisé attente retour cerfa Acceo pour 2022	Ville de Maromme						
10	2005	30004	Centre de loisirs	Parc SIGNA	240	R	1079	4ème			14 220 €				Ville de Maromme	70	100	90	90	88	
11	1800/2000	31205	Maison municipal de la solidarité (Canopée)	25, 27, rue Bérubé	349	L-W	1200	3ème		71 238 €				travaux réalisé fin 2021 attente retour cerfa Acceo pour 2022	Ville de Maromme	90	100	90	100	95	
12	1930	30032	Multi-accueils (crèche) F.. Dolto	13 Rue de l'église	39+8	R	1609	5ème		24 750 €				AT faite et validé+ marché public caduc	Ville de Maromme	80	100	90	80	88	
13	1960	31043	Gymnase L. Lesueur	Rue E. Danet	466	X	1600	3ème				65 040 €		Bon de commande de plate forme élévatrice fait	Accéo	70	100	90	90	88	
14	1985	31160	Complexe Sportif Rabelais	Rue E. Danet	1236	X	4500	2ème				134 980 €		Bon de commande de plate forme élévatrice fait demande de dérogation pour le Dojo ainsi que les gradins	Accéo	70	100	90	80	85	
15	1975	30113	Gymnase Cauchy	Rue E. Danet	229	X	1300	4ème			REPORT 2025		40 830 €		Accéo	70	100	90	90	88	
16	1975	30194	Tennis de Table / vestiaire foot	Rue E. Danet		X	480	5ème				REPORT 2025	46 100 €	demande de dérogation	Accéo	70	100	90	80	85	
17	1975/1988	31514	Complexe Jess Owens	Rue D Papin	291	X	5400	4ème			103 840 €			BE Artélia mandaté pour Toiture et accessibilité	Accéo	70	100	90	90	88	
18	1900		Maison Leroy vestiaires foot	Parc SIGNA		X	530	5ème		18 380 €				demande de dérogation pour un sanitaire	Accéo	70	100	90	90	88	
19	1870	31546	Église ST Martin	Rue de l'église		V	1300	3ème	REPORT 2022	12 380 €				travaux réalisé fin 2021 attente retour cerfa Acceo pour	Ville de Maromme	95	100	95	100	98	
20	1954/2003	30220	Salle des fêtes F. Villon	Route de Duclair	163	L	390	4ème		REPORT 2024		20 965 €		AT 2021 013 en cours d'instruction mais une nouvelle va être déposée courant 2eme semestre 2022 AT 76410 21 00013 et AT 76410 18 00005 mise en accessibilité	Ville de Maromme	95	100	90	85	93	
21	1700/1800	30465	Maison Pélissier	96 Rue des Martyrs de la résistance	526	O-L-R	1700	3ème				344 700 €	REPORT 2025		Ville de Maromme	70	100	90	80	85	
22	1965	32147	Hôtel de ville	Place J. Jaurès		W	1500	5ème				95 468 €		APD en cours pour la nouvelle mairie annexe à la médiathèque du Séquoia	Ville de Maromme	0	0	0	0	0	
23	1934	Même n° Villa	Ancienne école J Ferry (MMJ 340m². Marpt, Halte garderie, syndicat)	Route de Duclair	151	L R	970	5ème				30 540 €		Demande de dérogation	Accéo	70	100	90	90	88	
24	1930/1970	32845	Salle J. Thibaux / IEN	13 Rue de l'église		L-W		5ème				REPORT 2025	30 780 €		Ville de Maromme	80	100	90	90	90	
25		31287	C.A.F. / Maison de la famille	13 Rue de l'église		L-W		5ème	REPORT 2022	2 050 €				travaux réalisé attente retour cerfa Acceo pour 2022	Ville de Maromme	90	95	95	90	93	
26			Commissariat de police	Rue de la république	19	W		4ème	REPORT 2022	5 000 €				cerfa de la police national fait	Ville de Maromme	100	100	100	100	100	courrier PN attestation accessibilité
								Montant	3 700,00 €	246 298,00 €	399 620,00 €	960 363,00 €	157 890,00 €								